Intervención del turco – Ejecución de proyecto aprobado en asamblea

06 de Octubre de 2025

Cordial saludo,

La Administración informa a la comunidad que se están llevando a cabo las obras de remodelación y adecuación del área del turco.

Se anexa el cronograma de ejecución, con el propósito de que todos los residentes estén informados sobre las fechas y fases de intervención del proyecto.

Durante este periodo, el turco permanecerá inhabilitado hasta la finalización de los trabajos y su respectiva entrega. Así mismo, se informa que la apertura de la piscina, de lunes a viernes, será a partir de las 4:00 p.m.

Agradecemos su comprensión y colaboración durante la ejecución de estas labores de mejora.

ESPACIO	GRUPO	ACTIVIDAD A REALIZAR		SEMANA 1 (6 OCT AL 11 DE OCT)						SEMANA 2 (13 OCT AL 18 DE OCT)						SEMANA 3 (20 OCT AL 25 DE OCT)					
				L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
TURCO	DEMOLICION DE ENCHAPE Y BANCAS	Demolicion de enchape existente en muros, techo, piso y bancas, colocacion de escombros en lonas	Proteccion de puerta, colocacion de plastico alrededor de la piscina para transito de escombros																		
	IMPERMEABILIZACION DE MUROS, TECHO Y PISO	Impermeabilizacion con sika mortero 101 a dos manos																			
TURCO	ENCHAPE Y BANCAS	Suministro de enchape, cristanac y pegacor	Inicio de instalacion de porcelanato y cristanac en piso, muros,techo y bancas																		
		Suministro de concreto y acero para bancas	Inicio de construccion de bancas en concreto																		
	CARPINTERIA METALICA	Suministro de boquilla	Emboquillado de enchape y realizacion de aseo para entrega de obra																		
		Construccion de poyo para parrilla																			

ALEJANDRO REYES ADMINISTRACION P.H.

TORRES de la COLINA II